



## **ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**

Servizio, Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza sul Lavoro

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**REPERTORIO N° AB DEL 27-12-16**

### **DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

### **REPERTORIO DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO**

**N°            DEL**

Oggetto: Lavori per il completamento parziale del II° lotto della strada di p.a. collegante il Comune di Mirto con le c/de Biviero, S.Rocco, Fontana, ed altre tratto "Fontanella – Molino". Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, pagamento della rata di saldo, pagamento della parcella del Direttore dei lavori ing. Ardiri Edoardo e del R.U.P. ing. Nastasi Giuseppe.

### **PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Premesso:**

-che nell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Ente ha proceduto sia al finanziamento dei lavori di manutenzione e completamento di infrastrutture realizzate negli anni dallo stesso o comunque di proprietà della Regione Siciliana Ramo Agricoltura che al finanziamento di opere pubbliche di interesse agricolo;

- con la deliberazione n. 944/C.A del 22/12/1986, questo Ente ha ammesso a finanziamento i lavori di costruzione della strada di p.a. collegante il comune di Mirto con le c/de Biviero, S. Rocco, Molino. Tratto Fontanella – Maggio. Nel comune di Mirto. Per l'importo complessivo di € 764.356,21.

Successivamente i suddetti lavori sono stati affidati al comune di Mirto, giusto provvedimento di concessione n 327 del 18/10/1988, per l'importo complessivo di € 764.356,21 e furono aggiudicati all'impresa Coppola che a seguito di difformità del progetto al P.R.G., con atto extragiudiziale, in data 05/08/1997 ha chiesto ed ottenuto la rescissione del contratto.

Quindi, al fine di non vanificare le opere già realizzate, l'Ente ha autorizzato con la nota prot. n. 11705/176 del 24/10/2007 la redazione del progetto di completamento, di importo pari al restante finanziamento di € 690.424,60. Tale importo è stato riscritto al cap. 231 ex 257 del bilancio dell'Ente gs. deliberazione n.1601 del 3/11/1992

Successivamente, il comune di Mirto con la nota n.4303 del 10/06/2010 ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della strada di p.a. collegante il comune di Mirto con le c/de Biviero, S. Rocco, Molino. Completamento parziale del 2° lotto, tratto Fontanella – Molino, redatto dall'Ing.Ardiri Eduardo, corredato di tutte le autorizzazioni, nonché della delibera di G.M. n. 51 del 17/05/2010 che approva lo stesso per l'importo complessivo di € 690.424,60 approvato dall'Ente con la deliberazione n. 346/C.A. del 5/10/2010

-che il Comune di Mirto ha appaltato i lavori e gli stessi sono stati completati;

**Visto** che il Comune di Mirto con la nota n. 6898 del 29/09/2016 ha trasmesso la determina del responsabile del Procedimento n. 246 del 27/09/2016 che approva il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Considerato** che per definire i rapporti contrattuali con il Comune di Mirto è necessario corrispondere la rata di saldo dei lavori per € 2.864,45 iva compresa, nonché le competenze del direttore dei lavori Ing. Ardiri Edoardo per € 34.008,60 e del R.U.P. Ing. Nastasi Giuseppe per € 3.017,50.

**Considerato** che le somme per i suddetti pagamenti sono state impegnate al Cap. 231 esercizio 2010, giusta deliberazione n. . 346/C.A. del 5/10/2010;

**Ritenuto:**

- che è possibile effettuare il pagamento di che trattasi nella gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2016 in quanto trattasi di residui passivi;
- che si può procedere all'accreditamento, al Comune di Mirto, delle somme sopra specificate per un totale di € 39.890,55 iva compresa ;

**PROPONE**

Per quanto in premessa indicato, che qui s'intende integralmente riportato:

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione nonché della richiesta di accreditamento, del Comune di Mirto dei vari importi come sopra dettagliati per un totale di € 39.890,55 iva compresa per i lavori di completamento parziale del II° lotto della strada di p.a. collegante il Comune di Mirto con le c/de Biviero, S.Rocco, Fontana, ed altre tratto "Fontanella – Molino".
- di accreditare al Comune di Mirto la somma di € € 39.890,55 iva compresa facendo gravare la suddetta sul residuo di impegno del cap. 231, giusta delibera n. 346/C.A. del 5/10/2010.

Servizio Patrimonio Viabilità Espr. E Sicur. sul lavoro  
Il Responsabile di Staff (Ing. Diego Santamarino)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- POSITIVO
- NEGATIVO

Servizio Patrimonio Viab. Esprop. E secur. Sul lavoro  
Il Responsabile Coordinatore U.S. Ing. Diego Santamarino

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- POSITIVO
- ATTO        : 211/2016
- IMPEGNO        :
- SUBIMPEGNO        : 473405
- NEGATIVO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



## **ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R.. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R.. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTO il D.A. n. 32/GAb del 13/10/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura , dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la deliberazione dell'Ente n. 84/C.S. del 26/08/2016, resa esecutiva con nota assessoriale n. 21820 del 07/09/2016;

## DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, che qui s'intende integralmente riportato:

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento parziale del II° lotto della strada di p.a. collegante il Comune di Mirto con le c/de Biviero, S.Rocco, Fontana, tratto "Fontanella – Molino".
- di prendere atto della richiesta di accreditamento del Comune di Mirto per il pagamento della rata di saldo dei lavori per € 2.864,45 iva compresa, nonché le competenze del direttore dei lavori Ing. Ardiri Edoardo per € 34.008,60 e del R.U.P. Ing. Nastasi Giuseppe per € 3.017,50, per un totale di € 39.890,55 iva compresa;

## DISPONE

- di accreditare al Comune di Mirto la somma di € 39.890,55 iva compresa facendo gravare la suddetta sul residuo di impegno del cap. 231, giusta delibera n. 346/C.A. del 5/10/2010.

La presente determina/disposizione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi ~~ed~~ agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale  
Dr. Fabio Marino

*Fig. 5000  
Fig. DILIBATO*

*Adriano PATRINO  
29/09/2016*



# COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: [comunemirto@comune.mirto.me.it](mailto:comunemirto@comune.mirto.me.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.mirto.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.mirto.me.it)

COMUNE DI MIRTO  
N.0006898 - 29.09.2016  
CAT. X CLASSE 8 PARTENZA

Prot. 160 del 4/10/2016



SPETT.LE ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  
SERVIZIO EDILIZIA, VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE  
VIA LIBERTA', 203  
90100 PALERMO

**OGGETTO:** Progetto di completamento parziale del secondo lotto della strada di penetrazione agricola collegante Mirto con le contrade Biviero, S. Rocco, Fontanella, Ramici, Croce, Amproci, Fontanella, Molino, Ciappazzi, Mistero, Maggio. Tratto Fontanella -Molino..  
**Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Con la presente si trasmette la determina del responsabile del procedimento n. 246 del 27.09.2016 - con allegato stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - per il prosieguo di competenza.


Distinti saluti.  
Li, 28.09.2016

IL R.U.P.  
(ing. Giuseppe Nastasi)

E. S. A.  
28 SET 2016



E. S. A.  
30 SET 2016  
PROT. GEN. 2556



# COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

## AREA TECNICA

COPIA

**DETERMINAZIONE**

N. 246 del 27.09.2016 del Reg. Generale

N. 133 del 26.09.2016 del Reg. Area

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI 'COSTRUZIONE DELLA STRADA AGRICOLA COLLEGANTE MIRTO CON LE C.DE BIVIERI - S. ROCCO - FONTANA - RAMICI - CROCE - AMPROCI - FONTANELLA - MOLINO - CIAPPAZZI - MISTERO - MAGGIO. TRATTO FONTANELLA - MOLINO. COMPLETAMENTO PARZIALE DEL II LOTTO.</b> <b>CIG: 2492447055</b>
----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso che :**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 17.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- a seguito dell'esperimento della gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa COEPE s.r.l. con sede in Bolognetta (PA) – C.da Roccabianca sn S:S: 118 km. 1.
- in data 16 novembre 2011, rep. n. 06/2011, è stato stipulato il contratto d'appalto, successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello in data 06 dicembre 2011– per un importo complessivo di € 362.404,97;
- con verbale del 09.12.2011 i lavori furono consegnati alla ditta COEPE s.r.l.;
- in data 18.07.2012 è stato stipulato un verbale di concordamento nuovi prezzi;
- in data 31.01.2013 è stato redatto atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi registrato all'agenzia delle Entrate di Misilmeri (PA) in data in data 05.02.2013 al n. 1415 serie 3 per un importo complessivo di € 107.176,50 con la quale furono concordati n. 8 nuovi prezzi;
- con sono stati approvati e liquidati all'impresa appaltatrice n. 3 stati di avanzamento, così come stabilito nel capitolato speciale d'appalto, per un importo complessivo di € 467.233,55 e precisamente:

1° certificato di acconto del 25.05.2012 per

€ 151.240,00

2° certificato di acconto del 01.08.2012 per

€ 208.003,72

3° certificato di acconto del 24.05.2013 per € 107.989,83  
in data 22.08.2016 con prot. n. 6001 è stata presentata la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori ing. Edoardo Ardiri;

**rilevato che**

- il direttore dei lavori in data 03.10.2014 ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- dalle risultanze dello stato finale dei lavori è stato rilevato un credito residuo a favore dell'Impresa appaltatrice di euro 2.347,91 (duemilatrecentoquarantasette/91), oltre IVA, ottenuto sottraendo all'importo complessivo dei lavori eseguito di € 469.581,46 (quattrocentosessantanovemilacinquecentoottantuno/46) - dedotto dallo stato finale dei lavori - l'importo di euro 467.233,55 (quattrocentosessantasettemiladuecentotrentatre/55), già corrisposto all'approvazione degli stati di avanzamento previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- accertata che l'appaltatore risulta in regola con il pagamento dei contributi assistenziali ed assicurativi dei lavoratori indipendenti, riscontrabile dal DURC;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- l'art. 4 del testo unico approvato con D.Lg. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 183 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli impegni di spesa;

Visti i pareri allegati, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

**DETERMINA DI**

- l'approvazione del conto finale redatto dal direttore dei lavori ing. Edoardo Ardiri e presentato agli atti di questo Ente in data 22.08.2016 con prot. n. 6001;
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori ing. Edoardo Ardiri in data 03.10.2014;
- lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice COEPE s.r.l. in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994;
- l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice COEPE s.r.l. di euro 2.347,91 (duemilatrecentoquarantasette/91), a saldo finale dei lavori, sulla base del seguente quadro riepilogativo:

Importo dello Stato finale euro 469.581,46

1° certificato di acconto del 25.05.2012 per €  
151.240,00

2° certificato di acconto del 01.08.2012 per €  
208.003,72

euro 467.233,55

3° certificato di acconto del 24.05.2013 per €  
107.989,83

SOMMANO €  
467.233,55

Credito residuo dell'Impresa

euro 2.347,91

- la liquidazione della somma complessiva di euro 2.347,91 (duemilatrecentoquarantasette/91 (treilacinquecentonovantadue/14) all'Impresa appaltatrice, oltre IVA.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

F.to NASTASI GIUSEPPE

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA SOPRARIPORTATA

Si appone il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L.n.142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

**INTERVENTO**

**N. IMPEGNO**

**ANNO IMPEGNO**

**IMPORTO**

Totale:

Mirto, 27.09.2016

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**  
F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI

**REGIONE SICILIANA  
ENTE SVILUPPO AGRICOLO  
COMUNE DI MIRTO**

Progetto dei lavori per la costruzione della strada agricola collegante Mirto con le c/de Bivieri-S. Rocco- Fontana – Ramici – Croce-Amproci-Fontanella-Molino- Ciappazzi- Mistero- Maggio. Tratto-Fontanella- Molino.COMPLETAMENTO PARZIALE DEL II° LOTTO

IMPRESA: COEPE s.r.l.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art.141 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

(art. 237 del Regolamento n. 207/2010 – art. 208 del Regolamento n. 554/1999)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 03.10.2014 alle ore 11,00 si è recato nel sito dei lavori, alla presenza del R.U.P. ing. Giuseppe Nastasi, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto ing. Edoardo ARDIRI direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori;
- che con verbale del 09.12.2011 furono consegnati i lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. 180 gg. consecutivi a decorrere dal 09.12.2011 e

- perciò cessanti con il giorno 06.06.2012;
- il verbale di sospensione n°1 redatto in data 23.01.2012 con il quale furono sospesi i summenzionati lavori;
  - il verbale di ripresa n°1, con il quale sono stati ripresi i lavori in data 10.04.2012, e di conseguenza il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori si era spostato al 23.08.2012;
  - il verbale di sospensione n°2 del 07.08.2012 con il quale furono sospesi i summenzionati lavori per predisporre una perizia di variante e suppletiva;
  - il verbale di ripresa n°2, con il quale sono stati ripresi i lavori in data 04.03.2013, e di conseguenza il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori era stato fissato al 03.06.2013;
  - che i lavori vennero ultimati in data 22.04.2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
  - che è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico (certificato acquisito il 20.11.2012 con prot. 7834);
  - che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
  - che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
  - che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa **COEPE s.r.l.** in base al contratto stipulato in data 16.11.2011, n. di rep.06/11 registrato a Sant'Agata Militello il 06/12/2011 al n. TYL11D000275000WE, e con successivo atto di sottomissione registrato il 05.02.2013 al n. 1415 serie 3 del pressò l'Agenzie delle entrate di Palermo 2 – sportello di Misilmeri, sono regolarmente eseguiti.


Mirto, il 03.10.2014

Il direttore dei lavori  
(ing. Arditi Edoardo)

L'IMPRESA

C.da Roccabianca S8 110  
90030 BULOBBETTA (PA)  
Il Procuratore

Per conferma  
Il responsabile del procedimento  
(ing. Giuseppe Nastasi)



Affissa all'Albo Pretorio il 27.09.2016, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.09.2016.

Mirto, lì

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dr.ssa Francesca Calarco**

---

\*\*\*\*\*

In data..... prot. n. .... copia della presente determinazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**  
**F.to Sig.ra Rosaria Lo Presti**

---

**Dott. Ing. ARDIRI EDOARDO**

Via Sicilia, n. 17  
San Piero Patti (Me)  
P.I. 01814650832

FATTURA N.4

Mirto, 30/09/2013

Nome **Spett.le Amministrazione Comunale di Mirto**

Indirizzo

C.A.P.

Città Mirto

Num. fax

Prov. Messina

P.I. 00461950834

**Saldo parcella per direzione lavori, relazione geotecnica relativa alla direzione lavori, perizia di variante per assestamento somme, perizia di variante e suppletiva, e perizia di variante per assestamento somme finale, relativa ai lavori di "Strada di penetrazione agricola collegante Mirto con le frazioni Biviero, S. Rocco, Fontana, Ramici, Croce, Amproci, Fontanella, Molino, Ciappazzi, Mistero, Maggio. Tratto "Fontanella - Molino"**

COMPETENZE (A)	€	26.604,35
+ CONTR. INT. 4%	€	1.064,17
TOT. IMPONIBILE	€	27.668,52
+ IVA 21 % SU TOT. IMPONIBILE (ad esigibilità differita)	€	5.810,39
Diritti di segreteria per revisione parcelle	€	529,69
TOTALE	€	34.008,60
a detrarre ritenute acconto 20% solo su A)	€	5.320,87
	€	28.687,73

(diconsi euro ventottomilaseicentottantasette/73)

N.B. : FATTURA EMESSA CON IVA AD ESIGILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.LGS. 185/2008

SI PREGA DI VOLER ACCREDITARE LA SOMMA SUL C/C N°000 300 181 223 PRESSO LO SPORTELLO DI SAN PIERO PATTI (ME) DELL' UNICREDIT, INTESATATO AD ARDIRI EDOARDO E CONTRADDISTINTO DAL SEGUENTE CODICE IBAN:  
**IT 12 F 02008 82480 000 300 181 223**

**COMUNE DI MIRTO**

**PROVINCIA DI MESSINA**

ING. GIUSEPPE NASTASI  
VIA M18 N. 19  
98076 S. AGATA DI MILITELLO (ME)

C.F. n. NST GPP 57H25 F242S

OGGETTO: Lavori per il completamento parziale del secondo lotto della strada di penetrazione agricola collegante Mirto (ME) con le c.de Biviero, S. Rocco, Fontana, Ramici, Croce, Amproci, Fontanella, Molino, Ciappazzi, Mistero, Maggio – Tratto “Fontanella – Molino”.

**PARCELLA**

relativa alle competenze tecniche per il Responsabile Unico del Procedimento

compenso lordo	€ 3.017,50
ritenuta d'acconto (20% )	€ <u>603,50</u>
restano	€ 2.414,00

**Compenso netto da pagare € 2.414,00**

Il sottoscritto dichiara di essere dipendente del Comune di Mirto e come tale di essere esente da I.V.A. per la mancanza del requisito della abitudine richiesta dall'art. 5 del D.P.R. 28.12.72 n. 633 integrato e corretto dal D.P.R. n. 687 del 21.12.74.

Si prega voler accreditare la somma sul C/C n. 000030023520 presso lo sportello di Frazzano' (ME) della Banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia intestato a Giuseppe Nastasi e contraddistinto dal seguenti IBAN:

IT79T0891337140000030023520

Mirto, li 07.07.2015

IL R.U.P.

(ing. Giuseppe Nastasi)

