

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Organi Amm/vi

Prot. n. 5325 / l.e.

Del 3 MAG. 2018

Per la pubblicazione

Ufficio Prevenzione e Protezione
Segreteria Presidenza
Servizio Economico Finanziario
Al Direttore Generale in versione PDF
Al Sito Web dell'Ente in versione PDF
Sede

Si invia, in allegato alla presente, la copia della Determina del Direttore Generale n. 269 del 30/04/2018 per gli atti consequenziali di competenza.

IL RESPONSABILE
Dr. Salvatore Pollina



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autonomo Servizio Prevenzione e Protezione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Repertorio n° del 30/06/18

OGGETTO: Servizio di raccolta e smaltimento materiale contenente amianto dislocati in varie zone dell'area di proprietà dell'ESA – ex Siciliana Zootecnica – zona industriale di Catania.

-Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio redatto dal direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

CIG 6388898D67

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

-che con Delibera n. 182/C.S./2012, al fine di ottemperare all'Ordinanza n. 13/133/2012 del comune di Catania, sono state previste le somme per la messa in sicurezza delle coperture in cemento amianto in aderenza con le prescrizioni riportate nella relazione redatta dall'ASP dei Catania del 10/11/2011;

-che con successiva Ordinanza n. 13/2006 del 19/03/2013, avente per oggetto "Siti contaminati ex Fattorie Sole zona industriale contrada Passo Martino Catania – Ordinanza di sgombero e di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.L.gs 152/06", la Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania ha ordinato all'Ente, oltre alla rimozione delle coperture in cemento amianto, anche la rimozione dei rifiuti presenti nell'area;

-che a seguito dell'ordinanza n. 13/2006 del 19/03/2013, con Determinazione n. 2 del 19 aprile 2013 del Direttore generale, è stata approvata la perizia per la rimozione del cemento amianto disseminato nel sito per l'importo complessivo di € 106.750,00;

-che con determina del Direttore Generale n. 93 del 01/12/2015 il servizio è stato affidato alla ditta Eco-Ambiente s.r.l., Vicolo Pistacchio, 9 – 92026 Favara (AG) che ha offerto il ribasso del 24,9999% per un importo sul servizio di €. 71.261,75 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA;

CONSIDERATO

-che nel corso dei lavori di decespugliamento è stato individuato un quantitativo di sfabbricidi di amianto, disseminati nel terreno, superiore a quanto segnalato nella nota dell'ASP di Catania e

nell'area di intervento, di circa 6 ettari, infatti si è avuto un aumento dei rifiuti di amianto da asportare da 650 q.li a 858 q.li;

-che in aderenza con le indicazioni operative indirizzate alle stazioni appaltanti e contenute nel "Comunicato del Presidente ANAC" dell' 11.05.2016 con cui viene specificato che "le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016....", è stata redatta dal direttore dell'esecuzione, ing. Stefano Mazzeo, la perizia di variante ai sensi degli artt. 310 e 311, comma 2 lettera b e c, del D.PR. 207/2010 (Regolamento LL.PP.) e ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, previa l'autorizzazione preventiva del RUP ai sensi dell'art.310 del DPR 207/2010;

-che la perizia è stata redatta per cause imprevedibili dipendenti dalla particolare specificità dei luoghi e che è contenuta all'interno delle somme impegnate;

-che con Determinazione del Direttore Generale n. 256 del 7 marzo 2017 si è preso atto della perizia di variante redatta dal direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 310 e 311, comma 2 lettera b e c, del D.PR. 207/2010 (Regolamento LL.PP.) e ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la nota prot. n. 8384 del 11/04/2018 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4° Infrastrutture Irrigazione ed enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e ss.mm.ii., la gestione provvisoria fino al 30/04/2018;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi.


PROPONE:

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 4 aprile 2018 emesso dal Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i con il quale ha attestato che il Servizio di raccolta e smaltimento materiale contenente amianto dislocato in varie zone dell'area di proprietà dell'ESA – ex Siciliana Zootecnica – zona industriale di Catania- è stato regolarmente eseguito e liquida il credito della ditta esecutrice ECOAMBIENTE s.r.l., con sede in Favara (AG), vicolo Pistacchio n.9, P.IVA 02687930848- in €. 19.147,01 oltre I.V.A. di €. 4.212,34 per un importo complessivo di €. 23.359,35;

-che le somme per l'esecuzione del servizio in oggetto sono state impegnate con Determina del Direttore Generale n. 93 del 01/12/2015, atto n. 170/2015 subimpegno 321676;



Il Responsabile dell'Ufficio Autonomo S.P.P.
(Ing. Antonino Pisciotta)




OGGETTO: Servizio di raccolta e smaltimento materiale contenente amianto dislocati in varie zone dell'area di proprietà dell'ESA – ex Siciliana Zootecnica – zona industriale di Catania. Presa d'atto del Certificato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ~~pagamento alla Ditta della rata di saldo~~ CIG 6388898D67

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Il R.S.P.P.
(Ing. Antonio Pisciotra)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


- POSITIVO

ATTO :170/2015
IMPEGNO : _____
SUBIMPEGNO :321676



- NEGATIVO

Il Dirigente
dell'Area Servizi Economici e Finanziari



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO la Delibera n° 84/C.S. del 26.08.2016 approvata con nota n. 2180 del 7.09.2016 dall'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari con la quale il Dott. Fabio Marino è stato nominato Direttore Generale dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile dell'Ufficio;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 4 aprile 2018 emesso dal Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i con il quale ha attestato che il Servizio di raccolta e smaltimento materiale contenente amianto dislocato in varie zone dell'area di proprietà dell'ESA - ex Siciliana Zootecnica - zona industriale di Catania- è stato regolarmente eseguito e liquida il credito della ditta esecutrice ECOAMBIENTE s.r.l., con sede in Favara (AG), vicolo Pistacchio n.9, P.IVA 02687930848- in €. 19.147,01 oltre I.V.A. per un importo complessivo di €. 23.359,35

-che le somme per l'esecuzione del servizio in oggetto sono state impegnate con determina del Direttore Generale n. 93 del 01/12/2015, atto n. 170/2015 subimpegno 321676;

La presente Determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Dr. Fabio Marino

REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo

**SERVIZIO PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO AMIANTO DISLOCATO
ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA' DELL'ESA EX SICILIANA
ZOOTECNICA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA**

DITTA : ECOAMBIENTE S.R.L. – VICOLO PISTACCHIO N. 9 92026 FAVARA (AG)

IMPORTO DEI LAVORI € 86.088,76 (EURO OTTONTASEMILAOTTANTOTTO/76)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO —A seguito dell'Ordinanza n. 13/2006 del 19/03/2013, avente per oggetto "Siti contaminati ex Fattorie Sole zona industriale contrada Passo Martino Catania – Ordinanza di sgombero e di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.L.gs 152/06", la Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania ha ordinato all'Ente, oltre alla rimozione delle coperture in cemento amianto, anche la rimozione dei rifiuti presenti nell'area e l'ESA, con Determinazione n. 2 del 19 aprile 2013 del Direttore generale, ha approvato la perizia per la rimozione del cemento amianto disseminato nel sito per l'importo complessivo di € 106.750,00;

DESCRIZIONE DEI LAVORI - I lavori per la bonifica dell'area hanno compreso la rimozione dei rifiuti di amianto, il decespugliamento delle aree interessate dalla rimozione e l'installazione di segnali di pericolo e monitori.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - I lavori sono stati affidati alla ditta ECOAMBIENTE s.r.l. con sede in Favara (AG), vicolo Pistacchio n.9, P.IVA 02687930848, che ha formulato una offerta pari ad €. 71.261,75 al netto del ribasso d'asta del 24,9999% e comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA; con verbale dell'11 aprile 2016 l'ing. Stefano Mazzeo, direttore del servizio, si è dato seguito al servizio.

DIREZIONE del SERVIZIO - I lavori sono stati diretti dall'Ing. Stefano Mazzeo;

CONSEGNA DEL SERVIZIO - I lavori sono stati iniziati in data 11/04/2016;

SOSPENSIONE DEI LAVORI – I lavori sono stati interrotti in data 23/04/2016 a seguito del raggiungimento della rimozione delle quantità di amianto previste in progetto, per i quali sono stati emessi i relativi stato di avanzamento e certificato di pagamento. I lavori sono rimasti sospesi fino all'approvazione della perizia di variante ed assestamento per l'impegno di tutte le somme disponibili per la rimozione, per quanto possibile, del maggior quantitativo di amianto esistente sul terreno nell'area interessata dagli interventi.

LAVORI ESEGUITI - Nel corso dei lavori di decespugliamento è stato individuato un quantitativo di sfabbri di amianto sul terreno superiore a quanto segnalato nella nota dell'ASP di Catania; solo dopo aver effettuato il decespugliamento della vegetazione spontanea, si è avuta contezza del reale quantitativo di amianto da rimuovere. Nell'area di intervento di circa 6 ettari, interamente decespugliata si è avuto un aumento dei rifiuti di amianto da asportare dai 650 quintali previsti in progetto a 858 quintali. Tale condizione ha obbligato il Direttore dell'esecuzione a predisporre una perizia di variante.

DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - A seguito dell'approvazione della perizia, approvata con determina del Direttore Generale n. 256 del 7 marzo 2018, sono stati ripresi i lavori in data 9 marzo 2018 e completati, come da verbale di fine lavori, in data 23/03/2018.

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori, per gli interventi eseguiti, si sono svolti in conformità alle disposizioni impartite dalla Direttore dell'esecuzione;

CERTIFICATO DI ACCONTO - E' stato emesso un primo certificato di acconto in data 26/04/2016 per l'importo di €.66.941,75 oltre I.V.A.;

LAVORI IN ECONOMIA - Non sono stati eseguiti lavori in economia;

CESSIONE DEI CREDITI - L'impresa non ha ceduto a terzi l'importo dei suoi crediti;

INFORTUNI - Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Polemio Stefanopulos

L'Impresa: ECOAMBIENTE s.r.l.

ECO AMBIENTE S.R.L.
Viale Mitacchio, 2
92026 PAVARA (AG)
P.IVA 02087930942

Il Direttore del Servizio
Ing. Stefano Mazzeo

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore del Servizio in data 23/03/2018 ha ispezionato i lavori constatando che gli interventi eseguiti sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni.

Ciò premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore del Servizio considerato:

- Che i lavori corrispondono a quanto previsto nel verbale di affidamento lavori e nella perizia di variante;
- Che i lavori eseguiti, contabilizzati ai prezzi di affidamento, sono liquidabili per un importo complessivo di €. 86.088,76 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- Che non sono occorsi occupazioni definitive o temporanee di stabili;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta ECOAMBIENTE s.r.l. con sede in Favara (AG), vicolo Pistacchio n.9, P.IVA 02687930848, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito alla ditta di €. 19.147,01 (diciannovemilacentoquarantasette/01) oltre I.V.A. per un importo complessivo di €. 23.359,35 (ventitremilatrecentocinquantanove/35) del quale si propone il pagamento alla Ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il seguente certificato.

L'Impresa: ECOAMBIENTE s.r.l.

ECOAMBIENTE S.R.L.
Vicolo Pistacchio, 9
02687 FAVARA (AG)
P.IVA 02687930848

IL RUP: Ing. Antonino Pisciotta

Il Direttore del Servizio

Ing. Stefano Mazzeo



Favara, 03.04.2018

[Handwritten signature of Ing. Antonino Pisciotta]

[Handwritten signature of Ing. Stefano Mazzeo]